

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
Администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение  
по достижению значения целевого показателя результативности  
предоставления субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения *</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):</b> <i>Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории д. Кипень, являющейся административным центром Кипенского сельского поселения на 2016 – 2018 годы</i>					
1.	Благоустройство части территории д. Кипень-1 у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (устройство контейнерных площадок и подъездов к ним, снос аварийных деревьев).	июль-август	М А М О Кипенское СП	Благоустроенная территория д. Кипень-1 у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (благоустроенные контейнерные площадки и подъезды к ним)	Исполнено
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	Исполнено
1.2.	Выполнение работ по благоустройству части территории д. Кипен-1 у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (устройство контейнерных площадок и подъездов к ним, снос аварийных деревьев)	июль-август	Подрядная организация	Благоустроенные контейнерные площадки и подъезды к ним у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе	Исполнено
1.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные мун. контрактом	Местная администрация МО Кипенское	Акт приема – передачи объекта заказчику	Исполнено

		(август)	сельское поселение	подрядчиком	
2.	Благоустройство части территории д. Кипень-2 (снос и омоложение деревьев по Ропшинскому и Нарвскому шоссе).	июль	М А М О Кипенское СП	Благоустроенная территория д. Кипень-2 по Ропшинскому шоссе и Нарвскому шоссе	Исполнено
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	Исполнено
2.2.	Выполнение работ по благоустройству части территории д. Кипень-2 (снос и омоложение деревьев по Ропшинскому и Нарвскому шоссе)	июль	Подрядная организация	Благоустроенная часть территории д. Кипень-2	Исполнено
2.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные мун. контрактом (июль)	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Акт приема – передачи объекта заказчику подрядчиком	Исполнено

## II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории д. Кипень, являющейся административным центром

Кипенского сельского поселения на 2016 – 2018 годы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Местная администрация МО Кипенское сельское поселение		Исполнено
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия мун. контракта	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки	Исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета	Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным)	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018

	муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением				
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

\* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ



И.О. главы администрации

Забивалов О.В.


**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кипенского сельского поселения на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)**

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств в внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств в внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств в внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Благоустройство части территории и д.Кипень-1 у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (устройство контейнерных площадок и подъездов к ним, снос аварийных деревьев).	4 шт. (контейнерные площадки) 12 шт. (деревьев)	4 шт.  12 шт.	716250,0	532000,00	184000,00	250,00	716250,0	532000,00	184000,0	250,00	716000,0	532000,00	184000,0	0,00	0,00
Благоустройство части территории и д.Кипень-2 (снос и омоложение деревьев по Ропшинскому и Нарвскому шоссе)	30 шт (деревьев)	30 шт.	716250,0	532000,00	184000,00	250,00	716250,0	532000,00	184000,0	250,00	716000,0	532000,00	184000,0	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1432500,0</b>	<b>1064000,0</b>	<b>368000,00</b>	<b>500,0</b>	<b>1432500,0</b>	<b>1064000,0</b>	<b>368000,0</b>	<b>500,00</b>	<b>1432000,0</b>	<b>1064000,0</b>	<b>368000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации муниципального образования




Забывалов О.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования



Тамми Е.Е.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Тамми Е.Е. 8-813-76-73-191

(фамилия, инициалы, номер телефона)



