

**ОТЧЕТ
(годовой)**

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального образования Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» за 2018 год

Наименование проекта	Утверждено средств (рублей)			Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей)			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники <*>	обл. бюджета	местного бюджета	внебюджетные источники <*>	обл. бюджета	мест. бюджета	внебюджетных источников <*>		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Благоустройство части территории д.Кипень-1 и домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (устройство контейнерных площадок и подъездов к ним, снос аварийных деревьев).	532000,00	184000,00	250,0	532000,00	184000,00	250,0	532000,0	184000,00	250,00	0,0	ООО «Светлана»	69/18 Ки от 02.07.18	Снос аварийных деревьев д.Кипень Ропшинское шоссе д.90 и вывоз порубочных остатков	58500,0	58500,0	65 от 31.07.18	100
											ООО «Светлана»	70/18 Ки от 02.07.18	Снос аварийных деревьев д.Кипень Ропшинское шоссе д.94 и вывоз порубочных остатков	58000,00	58500,00	66 от 31.07.18	100
												ООО «Светлана»	71/18 Ки от	Снос аварийных деревьев д.Кипень	58500,0	58500,0	67 от 31.07.18

										а)	02.07.18	Ропшинское шоссе д.80 и вывоз порубочных остатков						
										ООО «Светлана»	72/18 Ки от 02.07.18	Снос аварийных деревьев д.Кипень Ропшинское шоссе д.82 и вывоз порубочных остатков	58500,0	58500,0	68 от 31.07.18		100	
										ООО «ПрофЭлемент»	73/18 Ки от 02.07.18	Устройство подъездов к контейнерным площадкам у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе д.Кипень-1	99900,0	99900,0	188 от 31.07.18		100	
										ООО «ПрофЭлемент»	74/18 Ки от 02.07.18	Устройство контейнерных площадок д.Кипень Ропшинское шоссе д.86-88-90 и подъездов к ним	94450,0	94450,0	185 от 31.07.18		100	
										Мартынов С.В.	Дог.благ. пожерт. №1 от 10.05.18	Устройство контейнерных площадок и подъездов к ним-подсыпка щебнем у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе д.Кипень-1	250,0	250,0	1 от 30.07.18		100	
										ООО «ПрофЭлемент»	75/18 Ки от 02.07.18	Устройство контейнерных площадок д.Кипень Ропшинское шоссе д.78 и подъездов к ним	94000,0	94000,00	187 от 31.07.18		100	
										ООО «ПрофЭлемент»	76/18 Ки от 02.07.18	Устройство контейнерных площадок д.Кипень Ропшинское шоссе д80 и подъездов к ним	94000,0	94000,0	186 от 31.07.18		100	
										ООО	77/18 Ки	Устройство	99900,0	99900,0	184 от		100	

											«ПрофЭлемент»	от 02.07.18	контейнерных площадок д.Кипень Ропшинское шоссе д.94 и подъездов к ним			31.07.18	
благоустройство части территории д.Кипень-2 снос и омоложение деревьев по Ропшинскому и Нарвскому шоссе).	532000,00	184000,00	250,0	532000,00	184000,00	250,0	532000,0	184000,00	250,00	0,0	ООО «Светлана»	37/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе д.1а	88200,00	88200,0	57 от 31.07.18	100
											ООО «Светлана»	38/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе д.1а	93000,0	93000,00	61 от 31.07.18	100
											ООО «Светлана»	39/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе д.5	89000,0	89000,0	60 от 31.07.18	100
											ООО «Светлана»	40/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе д.7	92850,0	92850,0	59 от 31.07.18	100
											Сорокин А.О.Ю.	Дог.благ. пожерт. № 2 от 10.05.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе-погрузка сучьев	250,0	250,0	2 от 30.07.18	100
											ООО «Светлана»	63/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе д.9	89000,0	89000,0	62 от 31.07.18	100
											ООО «Светлана»	64/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе	88800,00	88800,00	58 от 31.07.18	100

												д.11					
											ООО «Светлана»	65/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе д.15	92300,0	92300,0	63 от 31.07.18	100
											ООО «Светлана»	66/18 Ки от 02.07.18	Снос и омоложение деревьев по адресу д.Кипень Ропшинское шоссе д.21	83100,0	83100,0	64 от 31.07.18	100
ИТОГО	1064000,00	368000,00	500,00	1064000,00	368000,00	500,0	1064000,00	368000,00	500,00	0,00							

<*> Материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы.

И.о. главы администрации поселения Зеленкова Е.С.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа Тамми Е.Е.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Тамми Е.Е.
(фамилия, инициалы)
(номер телефона)

12 декабря 2018 года

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Бурак Л.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (Дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	Шт.	1	1

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

N п/п	Наименование проекта	Единица измерения показателя результативности использования субсидии	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии
1	2	3	5	6
1	Благоустройство части территории д.Кипень-1 у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (устройство контейнерных площадок и подъездов к ним, снос аварийных деревьев)	<u>Шт.</u> шт.	4 (контейнерные площадки) 12 (деревьев)	4 (контейнерные площадки) 12 (деревьев)
2	Благоустройство части территории д.Кипень-2 (снос и омоложение деревьев по Ропшинскому и Нарвскому шоссе)	<u>Шт.</u>	30 (деревьев)	30 (деревьев)

**План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории д. Кипень, являющейся административным центром Кипенского сельского поселения на 2016 – 2018 годы					
1.	Благоустройство части территории д. Кипень-1 у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (устройство контейнерных площадок и подъездов к ним, снос аварийных деревьев).	июль-август 2018 г.	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключены муниципальные контракты	МК №№ 69/18 Ки; 70/18 Ки; 71/18 Ки; 72/18 Ки; 73/18 Ки; 74/18 Ки; 75/18 Ки; 76/18 Ки; 77/18 Ки от 02.07.18 г.; дог. Пожертвование № 1 от 10.05.18
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Исполнено в полном объеме
1.2.	Выполнение работ по благоустройству части территории д. Кипен-1 у домов 78-94 по Ропшинскому шоссе (устройство контейнерных площадок и подъездов к ним, снос аварийных деревьев)	июль-август 2018 г.	Подрядные организации	Выполнены работы в полном объеме	Исполнено в полном объеме
1.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные мун. контрактом (август 2018 г.)	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Акт приема – передачи объекта заказчику подрядчиком	Акты №№ 65; 66; 67; 68; 188; 185; 187; 186; 184 от 31.07.18; 1 от 30.07.18

2.	Благоустройство части территории д. Кипень-2(снос и омоложение деревьев по Ропшинскому и Нарвскому шоссе).	Июль 2018 г.	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключены муниципальные контракты	МК №№ 37/18 Ки; 38/18 Ки; 39/18 Ки; 40/18 Ки; 63/18 Ки; 64/18 Ки; 65/18 Ки; 66/18 Ки; дог. пожертвования № 2
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Исполнено в полном объеме
2.2.	Выполнение работ по благоустройству части территории д. Кипень-2 (снос и омоложение деревьев по Ропшинскому и Нарвскому шоссе)	Июль 2018 г.	Подрядные организации	Благоустроенная часть территории д. Кипень-2	Исполнено в полном объеме
2.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные мун. контрактом (июль 2018 г.)	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Акт приема – передачи объекта заказчику подрядчиком	Акты №№ 57; 61; 60; 59; 62; 58; 63; 64 от 31.07.18; 2 от 30.07.18 г.

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территории д. Кипень, являющейся административным центром

Кипенского сельского поселения на 2016 – 2018 годы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Местная администрация Кипенского сельского поселения		Исполнено
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия мун. контракта	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки	В срок, предусмотренные муниципальным контрактом
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета	Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным)	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на

	муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением				01.04.2018 г., 01.07.2018 г., 01.10.2018 г., 01.01.2019 г. подготовлены
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

И.О. главы администрации

Зеленкова Е.С.

