

**Ежеквартальный отчет
Администрации Кипенского сельского поселения Ленинградской области о ходе
реализации плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная
карта») по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии на 01.10.2018 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Частичный ремонт дорог по улице Лесогорская, Молодежная, Зеленая в дер. Черемыкино				
1.1	Заключение договоров на частичный ремонт дорог по улице Лесогорская, Молодежная, Зеленая в дер. Черемыкино	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключен муниципальный контракт	МК № № 98/18 Ки, 99/18 Ки от 01.08.2018 документы на оплату проходят контроль в комитете финансов
1.2	Выполнение работ по муниципальному контракту	2-3 квартал 2018 года	Подрядная организация	Выполнение работы полном объеме	Исполнено в полном объеме
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Акт приемки законченных работ по ремонту	Акт №№ 202, 20 от 10.08.2018 г.
2	Приобретение спортивного инвентаря для спортивной площадки в пос. Глухово Лесопитомник				
2.1	Заключение договора на приобретение спортивного инвентаря для спортивной площадки в пос. Глухово Лесопитомник	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключен муниципальный контракт	МК № 127/18 Ки от 13.09.2018
2.2	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Товарная накладная выполнение в полном объеме	Товарная накладная № 15 от 21.09.2018 г.
3. Благоустройство спортивной площадки в дер. Трудовик					
3.1	Заключение договора на благоустройство спортивной площадки в дер. Трудовик	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключен муниципальный контракт	МК № 128/18 Ки от 10.09.2018
3.2	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Акт приемки	Акт 317 от 10.09.2018
4. Частичная отсыпка щебнем улицы Майская в дер. Волковицы					
4.1	Заключение договоров на Частичную отсыпку улицы Майская в дер. Волковицы	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключен муниципальный контракт	МК № № 96/18 Ки, 97/18 Ки от 01.08.2018 документы на оплату проходят контроль в

					комитете финансов
4.2	Выполнение работ по муниципальному контракту	2-3 квартал 2018 года	Подрядная организация	Выполнение работы полном объеме	Исполнено в полном объеме
4.,	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Акт приемки законченных работ по ремонту	Акт №№ 200,20 от 10.08.2018 г.


5. Ремонт пешеходных дорожек от д.6 к магазину «Пятерочка» и от д.10 до магазина ЧП Вихров в дер.Келози

5.1	Заключение договоров на Ремонт пешеходных дорожек от д.6 к магазину «Пятерочка» и от д.10 до магазина ЧП Вихров в дер.Келози	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключен муниципальный контракт	МК № № 110/18 Ки,111/18 Ки от 01.08.2018
5.2	Выполнение работ по муниципальному контракту	2-3 квартал 2018 года	Подрядная организация	Выполнение работы полном объеме	Исполнено в полном объеме
5.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	2-3 квартал 2018 года	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Акт приемки законченных работ по ремонту	Акт №№ 351, 352 от 20.08.2018 г.

II. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1	приемка и оплата выполненных работ	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
1.2	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018 гг. подготовлены
1.3	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация МО Кипенское сельское	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

И.о. главы администрации поселения



Забивалов О.В./

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования *Кипенского сельского поселения*, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели и результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели и результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.10.2018 г. (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 г.			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
Частичный ремонт дорог по улице Лесогорская, Молодежная, Зеленая в дер. Черемыкино	150 кв. м.	145 кв. м.	116600,00	106000,00	10600,00	99900,00	99900,00	0,00	99900,00	99900,00	0,00	6100,00
Приобретение спортивного инвентаря для спортивной площадки в пос. Глухово Лесопитомник	2 шт.	2 шт.	44000,00	40000,00	4000,00	49483,00	40000,00	9483,00	49483,00	40000,00	9483,00	0,00

Благоустройство спортивной площадки в дер.Трудовик	400 кв.м	400 кв.м.	71500,00	65000,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00
Частичная отсыпка щебнем улицы Майская в дер.Волковицы	150 кв.м.	150 кв.м.	116600,00	106000,00	10600,00	99900,00	99900,00	0,00	99900,00	99900,00	0,00	6100,00
Ремонт пешеходных дорожек от д.6 к магазину «Пятерочка» и от д.10 до магазина ЧП Вихров в дер. Келози	30 кв.м.	30 кв.м.	116160,00	105600,00	10560,00	199800,00	105600,00	94200,00	199800,00	105600,00	94200,00	0,00
ИТОГО	X	X	464860,00	422600,00	42260,00	449083,00	345400,00	103683,00	449083,00	345400,00	103683,00	77200,00

И.о. главы администрации
поселения Сосновское Забивалов О.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового
органа Тамми Е.Е.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Тамми Е.Е. 8-813-76-73-191

(фамилия, инициалы) (тел.)

