


ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Кипенскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 4 квартал 2017 года

Наименование мероприятия	Код бюджетной классификации (КВСП; КЦСР, КВР, КОСГУ)	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
				Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
Частичный ремонт проездов улицы Парковая в д. Келози	90704090800070880225 907040908000S0880225	240 м2	240 м2	122342,00	111220,00	11122,00	122342,00	111220,00	11122,00	0,0
Частичная отсыпка щебнем улицы Кузнечная в д. Волковицы	90704090800070880225 907040908000S0880225	240 м2	240 м2	122342,00	111220,00	11122,00	122342,00	111220,00	11122,00	0,0
Частичная отсыпка щебнем улицы Федорова в д. Витино	90704090800070880225 907040908000S0880225	240 м2	240 м2	122374,00	111240,00	11134,00	122374,00	111240,00	11134,00	0,0
Частичная отсыпка щебнем проездов в д. Глухово	90704090800070880225 907040908000S0880225	240 м2	240 м2	122342,00	111220,00	11122,00	122342,00	111220,00	11122,00	0,0


 Исполнитель Тамми Е.Е. (подпись) (фамилия, инициалы)
 Руководитель исполнительного органа Тамми Е.Е. (подпись) (фамилия, инициалы)
 И.О. главы администрации поселения Забивалов О.В. (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Тамми Е.Е. 8-813-76-73-191 (фамилия, инициалы) (тел.)

Согласовано:
 председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В. (подпись) (фамилия, инициалы)

Отчет за 4 квартал 2017 г.

Администрации Кипенского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Осуществление муниципальных закупок	Не позднее 30 рабочих дней с момента заключения соглашения	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Заключение муниципальных контрактов	Исполнено
2	Выполнение работ:	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Достижения показателей результативности	Исполнено
2.1	По частичному ремонту проездов улицы Парковая в д.Келози				
2.2	По частичной отсыпке щебнем улицы Кузнечная в д.Волковицы				
2.3	По частичной отсыпке щебнем улицы Федорова в д.Витино				
2.4	По частичной отсыпке щебнем проездов в д.Глухово	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Достижения показателей результативности	Исполнено
3	Приемка выполненных работ по муниципальным контрактам	В соответствии с условиями муниципальных контрактов	Местная администрация Кипенского сельского поселения	Подписание актов приемки выполненных работ, либо направления мотивировочного отказа от подписания в случае нарушений условий муниципального контракта	Исполнено
II. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Частичный ремонт проездов улицы Парковая в д.Келози»					

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	Весь период исполнения соглашения.	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Выявление недостатков при выполнении работ	Исполнено
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с условиями муниципальных контрактов	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Подписание актов приемки выполненных работ, либо направления мотивировочного отказа от подписания в случае нарушений условий муниципального контракта, Оплата результатов выполненных работ.	Исполнено
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению, отчет об освоении субсидии по объекту	Исполнено
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При необходимости	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнено

III. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Частичная отсыпка щебнем улицы Кузнечная в д.Волковицы»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	Весь период исполнения соглашения.	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Выявление недостатков при выполнении работ	Исполнено
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с условиями муниципальных контрактов	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Подписание актов приемки выполненных работ, либо направления мотивировочного отказа от подписания в	Исполнено

				случае нарушений условий муниципального контракта, Оплата результатов выполненных работ.	
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению, отчет об освоении субсидии по объекту	Исполнено
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При необходимости	Местная администрация МО Кипенское сельское	Повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнено

1У. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Частичная отсыпка щебнем улицы Федорова в д.Витино»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	Весь период исполнения соглашения.	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Выявление недостатков при выполнении работ	Исполнено
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с условиями муниципальных контрактов	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Подписание актов приемки выполненных работ, либо направления мотивировочного отказа от подписания в случае нарушений условий муниципального контракта, Оплата результатов выполненных работ.	Исполнено
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению, отчет об освоении субсидии по объекту	Исполнено
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных	При необходимости	Местная администрация МО Кипенское сельское	Повышение эффективности использования бюджетных	Исполнено

	законодательством			средств	
У. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Частичная отсыпка щебнем проездов в д.Глухово»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	Весь период исполнения соглашения.	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Выявление недостатков при выполнении работ	Исполнено
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с условиями муниципальных контрактов	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Подписание актов приемки выполненных работ, либо направления мотивировочного отказа от подписания в случае нарушений условий муниципального контракта, Оплата результатов выполненных работ.	Исполнено
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению, отчет об освоении субсидии по объекту	Исполнено
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При необходимости	Местная администрация МО Кипенское сельское поселение	Повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнено

И.о. главы администрации
поселения

/Забивалов О.В./

